

POSLEDNÍ PLATNÝ HARMONOGRAM

HARMONOGRAM

od podpisu smlouvy

28.7.-3.8. 4.8.-10.8. 11.8.-17.8. 18.8.-24.8. 25.8.-31.8. 1.9.-7.9. 8.9.-14.9. 15.9.-21.9. 22.9.-28.9. 29.9.-5.10.

	31.týden	32.týden	33.týden	34.týden	35.týden	36.týden	37.týden	38.týden	39.týden	40.týden
II/339 Červené Janovice, rekonstrukce silnice										
Frézování celé plochy stáv. Krytu v tl. 40 mm + frézování po horní líc kostek v km 15,095 - 15,720	1 + 2 úsek									
Lokální sanace v km 14,377 - 15,720				1. úsek						
Osazení chodníkových obrubníků a Hauratonů		2. úsek	2. úsek	2. úsek	2. úsek					
Výšková úprava mříží ul. Vpustí		2. úsek	2. úsek							
Recyklace za studena (km 13,777 - 14,377 a km 14,775 - 15,095 a km 15,720 - 16,000)					1. úsek		2. úsek			
Provedení vyrovnávky asf. vrstvy + geomřížovina							2. úsek	2. úsek		
Pokládka ložní asf. vrstvy ACL 16						1. úsek	2. úsek	2. úsek		
Výšková úprava krycích hrnců šoupat a kan. poklopů							2. úsek			
Pokládka obrusné vrstvy ACO 11									1 + 2 úsek	
Zpevnění krajnic recyklátem + dokončovací práce										1 + 2 úsek

DIO na pracovní místo

DIO na plnou uzavírku

2 dny úsek 1

2 dny úsek 2

Marek Štefl, DiS
stavbyvedoucí COLAS CZ, a.s.
region Pardubický

25

DIO na akci Červené Janovice - označení í seků

